

Total: 61

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Mensaje	Programa Fondo Correlativo	Programa Fondo Correlativo - Específico	Ítem	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Nuevo	Reprogramado	Modificado	Reasignado (Múltiple)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Acreditado		Reservado	Unidad de Medida	Población	Avance Absoluto	Avance Anual
PUE1710100849176	Mejoramiento de Infraestructura de Pavimento de la Carretera Estatal	17002	Puebla	Chiquahuitlán	Ciudad de Chiquahuitlán	Urbano	Asignaciones Federales	1005 FIDUCIARIO		13-Instalaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	MUNICIPIO DE CHICHAUHUITLAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$707,480	\$707,480	\$707,480	\$707,480	\$707,480	\$707,480	\$707,480	100.00	00	Metros Cuadrados	14,667	0.00	100.00	FINANCIARI AVANCE FINANCIERO AL 100% / FÍSICO AVANCE FÍSICO AL 100% / REPROGRAMADO: PUEBLA, PARA EL REGISTRO ENMI.