


Actividad	Unidad de medida	Meta programada	Meta real	Avance
X				
PAT237/2018 REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO EN EL PRIMER VASO DE LA LAGUNA DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA				
PARTIDA 1 PRELIMINARES	M2	1184.000	1184.000	100.
PARTIDA 2 TERRACERIAS	M3	414.000	414.000	100.
PARTIDA 3 PISO DE ADOCRETO	M2	1184.000	1184.000	100.
20004 CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO FEDERAL CAMPESINO				
PARTIDA 1 CIMENTACION EN EL EDIFICIO	M2	23.000	23.000	100.
PARTIDA 2 ESTRUCTURA	M2	28.000	28.000	100.
PARTIDA 3 ACABADOS	M2	59.000	59.000	100.
PARTIDA 4 HERRERIA	M2	7.000	7.000	100.
PARTIDA 5 INSTALACIONES ELECTRICAS	SAL	3.000	3.000	100.
PARTIDA 6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PZA	5.000	5.000	100.
PARTIDA 7 OBRA EXTERIOR	PZA	20.000	20.000	100.
20005 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE IXTLAHUACA, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN				
PARTIDA 1 RED DE DRENAJE SANITARIO	M2	595.000	595.000	100.
PARTIDA 2 POZOS DE VISITA	PZA	10.000	10.000	100.
PARTIDA 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS	PZA	24.000	24.000	100.
PARTIDAS 4 REVESTIMIENTO	RM	70.000	70.000	100.
20006 CONSTRUCCION DE 3 AULAS AOSADAS TIPO "C" Y DIRECCION CON ANEXO SANITARIO SEC. FRANCISCO JAVIE				
PARTIDA 2 CIMENTACION EN EL EDIFICIO	M2	199.000	199.000	100.
PARTIDA 2 ESTRUCTURA EN EL EDIFICIO	M2	205.000	205.000	100.
PARTIDA 3 ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN EDIFICIO	M2	222.000	222.000	100.
PARTIDA 4 INSTALACIONES EN EL EDIFICIO	SAL	18.000	0.000	0.
PARTIDA 5 MOBILIARIO EN EL EDIFICIO	PZA	114.000	0.000	0.
PARTIDA 6 CIMENTACION EN EL EDIFICIO	M2	74.000	74.000	100.
PARTIDA 7 ESTRUCTURA EN EL EDIFICIO	M2	78.000	78.000	100.
PARTIDA 8 ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN EDIFICIO	M2	115.000	0.000	0.
PARTIDA 9 HERRERIA EN EL TRABAJO	RG	296.000	0.000	0.
PARTIDA 10 INSTALACIONES EN EDIFICIO	SAL	4.000	0.000	0.
PARTIDA 11 ADHERIDOS EN EL EDIFICIO	M2	74.000	0.000	0.
PARTIDAS 12 INSTALACIONES OBRA	M	30.000	0.000	0.
PARTIDA 13 ADHERIDOS EN OBRA EXTERIOR	M2	74.000	0.000	0.
20007 CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO LORENZO RIVERA GALINDO				
PARTIDA 1 PRELIMINARES	M2	270.000	135.000	50.
PARTIDA 2 CIMENTACION	M3	99.000	49.500	50.
PARTIDA 3 ALBAÑILERIA	M2	900.000	450.000	50.
PARTIDA 4 ESTRUCTURA	M	300.000	150.000	50.
PARTIDA 4 ACABADOS	M2	1800.000	900.000	50.
20008 CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO DOROTEO ARANGO C.C.T.21EBH0384U				




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL CHIGNAHUAPAN, PUE.

2018-2021



PRESENCIA MUNICIPAL CHIGNAHUAPAN, PUE. 2018-2021



TESORERÍA MUNICIPAL CHIGNAHUAPAN, PUE. 2018-2021


PARTIDA 1 PRELIMINARES	M2	360.000	180.000	50.
PARTIDA 2 CIMENTACION	M3	132.000	66.000	50.
PARTIDA 3 ALBAÑILERIA	M2	1200.000	600.000	50.
PARTIDA 4 ESTRUCTURA	M	400.000	200.000	50.
PARTIDA 5 ACABADOS	M2	2400.000	1200.000	50.
20009 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO ARNULFO PEREZ H. C.C.T. EMPS00129				
PARTIDA 1 PRELIMINARES	M2	183.000	91.500	50.
PARTIDA 2 CIMENTACION	M3	67.000	33.500	50.
PARTIDA 3 ALBAÑILERIA	M2	612.000	306.000	50.
PARTIDA 4 ESTRUCTURA	M2	1224.000	612.000	50.
PARTIDA 5 ACABADOS	M2	1224.000	612.000	50.
20010 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO.144 .C.C.T.21EBH1044C				
PARTIDA 1 PRELIMINARES	M2	270.000	135.000	50.
PARTIDA 2 CIMENTACION	M3	99.000	49.500	50.
PARTIDA 3 ALBAÑILERIA	M2	900.000	450.000	50.
PARTIDA 4 ESTRUCTURA	M	300.000	150.000	50.
PARTIDA 5 ACABADOS	M2	1800.000	900.000	50.
20011 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR KOKONITO CON C.C.T. 21EJN12330 EN EL BARRIO				
PARTIDA 1 PRELIMINARES	M2	175.000	87.500	50.
PARTIDA 2 CIMENTACION	M3	64.000	32.000	50.
PARTIDA 3 ALBAÑILERIA	M2	585.000	292.500	50.
PARTIDA 4 ESTRUCTURA	M	195.000	97.500	50.
PARTIDA 5 ACABADOS	M2	1170.000	585.000	50.
20012 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CO				
PARTIDA 1 PRELIMINARES	M2	354.000	177.000	50.
PARTIDA 2 CIMENTACION	M3	130.000	65.000	50.
PARTIDA 3 ALBAÑILERIA	M2	1182.000	591.000	50.
PARTIDA 4 ESTRUCTURA	M	394.000	197.000	50.
PARTIDA 5 ACABADOS	M2	2364.000	1632.000	69.
20013 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL RIVERA ANAYA CON				
PARTIDA 1 PRELIMINARES	M2	157.000	79.000	50.
PARTIDA 2 CIMENTACION	M3	57.000	29.000	50.
PARTIDA 3 ALBAÑILERIA	M2	525.000	263.000	50.
PARTIDA 4 ESTRUCTURA	M	175.000	88.000	50.
PARTIDA 5 ACABADOS	M2	1050.000	525.000	50.
20014 CONST BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR LEONA VICARIOCCT.21DJN0010Z EN PAREDON				
PARTIDA 1. PRELIMINARES	M2	144.000	0.000	0.
PARTIDA 2. CIMENTACION	M3	52.000	0.000	0.
PARTIDA 3. ALBAÑILERIA	M2	480.000	0.000	0.
PARTIDA 4. ESTRUCTURA	M	160.000	0.000	0.
PARTIDA 5. ACABADOS	M2	960.000	0.000	0.


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
CHIGNAHUAPAN, PUE.
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
CHIGNAHUAPAN, PUE.
2018-2021

20015 CONST DE BANDA PERIM EN ESC PRIM BENITO JUAREZ CCT.21DPR1594Q EN TECOLOQUILLO CHIGNAHUAPAN				
PARTIDA 1. PRELIMINARES	M2	175.000	0.000	0.
PARTIDA 2. CIMENTACION	M3	64.000	0.000	0.
PARTIDA 3. ALBANILERIA	M2	585.000	0.000	0.
PARTIDA 4. ESTRUCTURA	M	195.000	0.000	0.
PARTIDA 5. ACABADOS	M2	1170.000	0.000	0.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. FRANCISCO JAYMER TIRADO SAAVEDRA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021


SECRETARÍA GENERAL
CHIGNAHUAPAN,
PUE.
2018-2021


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. MARCO ANTONIO RUIZ CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
CHIGNAHUAPAN,
PUE.
2018-2021