

MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

Actividad	Unidad de medida	Meta programada	Meta real	% avance
X				
PAT237/2018 REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO EN EL PRIMER VASO DE LA LAGUNA DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA				
PARTIDA 1 PRELIMINARES	M2	1184.000	1184.000	100
PARTIDA 2 TERRACERIAS	M3	414.000	414.000	100
PARTIDA 3 PISO DE ADOCRETO	M2	1184.000	1184.000	100
20004 CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO FEDERAL CAMPESINO				
PARTIDA 1 CIMENTACION EN EL EDIFICIO	M2	23.000	23.000	100
PARTIDA 2 ESTRUCTURA	M2	28.000	28.000	100
PARTIDA 3 ACABADOS	M2	59.000	59.000	100
PARTIDA 4 HERRERIA	M2	7.000	7.000	100
PARTIDA 5 INSTALACIONES ELECTRICAS	SAL	3.000	3.000	100
PARTIDA 6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PZA	5.000	5.000	100
PARTIDA 7 OBRA EXTERIOR	PZA	20.000	20.000	100
20005 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE IXTLAHUACA, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN				
PARTIDA 1 RED DE DRENAJE SANITARIO	M2	595.000	595.000	100
PARTIDA 2 POZOS DE VISITA	PZA	10.000	10.000	100
PARTIDA 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS	PZA	24.000	24.000	100
PARTIDAS 4 REVESTIMIENTO	KM	70.000	70.000	100
20006 CONSTRUCCION DE 3 AULAS ADOSADAS TIPO "C" Y DIRECCION CON ANEXO SANITARIO SEC. FRANCISCO JAVIE				
PARTIDA 2 CIMENTACION EN EL EDIFICIO	M2	199.000	199.000	100
PARTIDA 2 ESTRUCTURA EN EL EDIFICIO	M2	205.000	205.000	100
PARTIDA 3 ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN EDIFICIO	M2	222.000	222.000	100
PARTIDA 4 INSTALACIONES EN EL EDIFICIO	SAL	18.000	18.000	100
PARTIDA 5 MOBILIARIO EN EL EDIFICIO	PZA	114.000	114.000	100
PARTIDA 6 CIMENTACION EN EL EDIFICIO	M2	74.000	74.000	100
PARTIDA 7 ESTRUCTURA EN EL EDIFICIO	M2	78.000	78.000	100
PARTIDA 8 ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN EDIFICIO	M2	115.000	115.000	100
PARTIDA 9 HERRERIA EN EL TRABAJO	KG	296.000	296.000	100
PARTIDA 10 INSTALACIONES EN EDIFICIO	SAL	4.000	4.000	100
PARTIDA 11 ADHERIDOS EN EL EDIFICIO	M2	74.000	74.000	100
PARTIDAS 12 INSTALACIONES OBRA	M	30.000	30.000	100
PARTIDA 13 ADHERIDOS EN OBRA EXTERIOR	M2	74.000	74.000	100
20007 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO LORENZO RIVERA GALINDO				
PARTIDA 1 PRELIMINARES	M2	270.000	270.000	100
PARTIDA 2 CIMENTACION	M3	99.000	99.000	100
PARTIDA 3 ALBAÑILERIA	M2	900.000	900.000	100
PARTIDA 4 ESTRUCTURA	M	300.000	300.000	100
PARTIDA 4 ACABADOS	M2	1800.000	1800.000	100
20008 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO DOROTEO ARANGO C.C.T.21EBH0384U				

MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

PARTIDA 1 PRELIMINARES	M2	360.000	360.000	100
PARTIDA 2 CIMENTACION	M3	132.000	132.000	100
PARTIDA 3 ALBAÑILERIA	M2	1200.000	1200.000	100
PARTIDA 4 ESTRUCTURA	M	400.000	400.000	100
PARTIDA 5 ACABADOS	M2	2400.000	2400.000	100
20009 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO ARNULFO PEREZ H. C.C.T. EMPS00129				
PARTIDA 1 PRELIMINARES	M2	183.000	183.000	100
PARTIDA 2 CIMENTACION	M3	67.000	67.000	100
PARTIDA 3 ALBAÑILERIA	M2	612.000	612.000	100
PARTIDA 4 ESTRUCTURA	M2	1224.000	1224.000	100
PARTIDA 5 ACABADOS	M2	1224.000	1224.000	100
20010 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO.144 .C.C.T.21EBH1044C				
PARTIDA 1 PRELIMINARES	M2	270.000	270.000	100
PARTIDA 2 CIMENTACION	M3	99.000	99.000	100
PARTIDA 3 ALBAÑILERIA	M2	900.000	900.000	100
PARTIDA 4 ESTRUCTURA	M	300.000	300.000	100
PARTIDA 5 ACABADOS	M2	1800.000	1800.000	100
20011 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR KOKOMITO CON C.C.T. 21EJN12330 EN EL BARRIO				
PARTIDA 1 PRELIMINARES	M2	175.000	175.000	100
PARTIDA 2 CIMENTACION	M3	64.000	64.000	100
PARTIDA 3 ALBAÑILERIA	M2	585.000	585.000	100
PARTIDA 4 ESTRUCTURA	M	195.000	195.000	100
PARTIDA 5 ACABADOS	M2	1170.000	1170.000	100
20012 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CO				
PARTIDA 1 PRELIMINARES	M2	354.000	354.000	100
PARTIDA 2 CIMENTACION	M3	130.000	130.000	100
PARTIDA 3 ALBAÑILERIA	M2	1182.000	1182.000	100
PARTIDA 4 ESTRUCTURA	M	394.000	394.000	100
PARTIDA 5 ACABADOS	M2	2364.000	2364.000	100
20013 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL RIVERA ANAYA CON				
PARTIDA 1 PRELIMINARES	M2	157.000	157.000	100
PARTIDA 2 CIMENTACION	M3	57.000	57.000	100
PARTIDA 3 ALBAÑILERIA	M2	525.000	525.000	100
PARTIDA 4 ESTRUCTURA	M	175.000	175.000	100
PARTIDA 5 ACABADOS	M2	1050.000	1050.000	100
20014 CONST BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR LEONA VICARIOCCT.21DJN0010Z EN PAREDON				
PARTIDA 1. PRELIMINARES	M2	144.000	144.000	100
PARTIDA 2. CIMENTACION	M3	52.000	52.000	100
PARTIDA 3. ALBAÑILERIA	M2	480.000	480.000	100
PARTIDA 4. ESTRUCTURA	M	160.000	160.000	100
PARTIDA 5. ACABADOS	M2	960.000	960.000	100

MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

20015 CONST DE BARRA PERIM EN ESC PRIM BENITO JUAREZ CCT.21DPR1594Q EN TECOLOQUILLO CHIGNAHUAPAN				
PARTIDA 1. PRELIMINARES	M2	175.000	175.000	100
PARTIDA 2. CIMENTACION	M3	64.000	64.000	100
PARTIDA 3. ALBAÑILERIA	M2	585.000	585.000	100
PARTIDA 4. ESTRUCTURA	M	195.000	195.000	100
PARTIDA 5. ACABADOS	M2	1170.000	1170.000	100
EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
ADQUIRIR 4 COMPUTADORAS PARA DIRECCION DE PLANEACION	COMPUTADORAS	4.000	4.000	100
ADQUIRIR 1 MULTIFUNCIONAL DIRECCION DE PLANEACION	MULTIFUNCIONAL	1.000	1.000	100
ADQUIRIR DE SILLAS PARA EJECUTIVO DIRECCION DE PLANEACION	SILLAS	4.000	4.000	100
ADQUIRIR SILLAS PARA EJECUTIVO TESORERIA	SILLA	11.000	11.000	100
ADQUIRIR SILLAS PARA EJECUTIVO DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	SILLA	4.000	4.000	100
ADQUIRIR SILLA PARA VISITANTE DESARROLLO RURAL	SILLA	5.000	5.000	100
ADQUIRIR ESCANER TESORERIA	ESCANER	1.000	1.000	100
ADQUIRIR ESCANER DIRECCION DE BIENESTAR	ESCANER	1.000	1.000	100
ADQUIRIR MULTIFUNCIONAL DESARROLLO RURAL	MULTIFUNCIONAL	2.000	2.000	100
ADQUIRI PANTALLA PARA EL AREA DE CAJAS TESORERIA	PANTALLA	1.000	1.000	100
ADQUISICION DE TORRETTAS PARA LAS PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA				
ADQUIRIR TORRETTAS	TORRETTAS	12.000	17.000	141
EQUIPO DE RIEGO SERVICIOS GENERALES				
ADQUIRIR EQUIPO DE RIEGO	EQUIPO	2.000	2.000	100
EQUIPO PROTECCION CIVIL				
ADQUISICION DE MOTOSIERRA PROTECCION CIVIL	MOTOSIERRA	1.000	1.000	100
MODULOS DE BASURA PARA EL MUNICIPIO				
ADQUIRIR MODULOS DE SEPARACION DE BASURA	MODULOS	75.000	64.000	85
20016 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR CONETL HUITZCA CCT.21DJN0406J EN				
1.- PRELIMINARES	M2	162.000	162.000	100
2.- CIMENTACION	M	180.000	180.000	100
3.- ALBAÑILERIA	M2	540.000	540.000	100
4.- ESTRUCTURA	M	180.000	180.000	100
5.- ACABADOS	M2	1080.000	1080.000	100
PAT 244/2018-2021 REHABILITACION DEL AREA DE RECLUSION EN EL CERESO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, P				
1.- REHABILITACION DE HERRERIA	M2	157.000	157.000	100
PAT 245/2018-2021 REHABILITACION DE INTALACION ELECTRONICA EN EL CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL (CER				
1.- INSTALACION ELECTRICA	M	712.000	712.000	100
PAT 253/2018-2021 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL CAMINO ATLAMAXAC-BUENOS AIRES MUNICIPI				
1.- REAFINAMIENTO	KM	1.000	1.000	100
2.- REVESTIMIENTO	KM	1.000	1.000	100
PAT 255/2018-2021 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES EN LA CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN				
1.- PRELIMINARES	M	34.000	34.000	100
PAT 256/2018-2021 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL CAMINO BUENOS AIRES-AQUILES SERDAN, MU				

MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

1.- REAFINAMIENTO	KM	5.000	5.000	100
2.- REVESTIMIENTO	KM	5.000	5.000	100
PAT 268/2018-2021 CONSTRUCCION DE PALAPAS EN LA LAGUNA, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN				
1.- PRELIMINARES CONSTRUCCION DE PALAPAS	PIEZA	17.000	17.000	100
PAT 269/2018-2021 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL CAMINO BUENOS AIRES-SAN ANTONIO MATLAH				
1.- REAFINAMIENTO	KM	7.000	7.000	100
2.- REVESTIMIENTO	KM	7.000	7.000	100
PAT 270/2018-2021 CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN LA JUNTA AUXILIAR DE EL PAREDON MUNICIPIO D				
1.- PRELIMINARES. CONSTRUCCION DE PUENTES	M2	196.000	196.000	100
PAT 271/2018-2021 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN CALLES DE TENEXTLA MUNICIPIO DE CHIGNAHU				
1.- REAFINAMIENTO	KM	5.000	5.000	100
2.- REVESTIMIENTO	KM	5.000	5.000	100
20025 REHABILITACION DE OLLAS DE CAPTACION EN LAS LOCALIDADES DE ACOLIHUIA Y ACOJALA DEL MUNICIPIO D				
1.-PRELIMINARES.- LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO	M2	7552.000	7552.000	100
2.- TERRACERIAS.- EXCAVACIONES EN CORTES EN MATERIA B, EXTENDIDO Y BANDEADO	M3	16519.000	16519.000	100
20026 REHABILITACION DE OLLAS DE CAPTACION EN LAS LOCALIDADES DE ACOCULCO OCOJALA, SAN CLAUDIO, MUNI				
1.- PRELIMINARES.- LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PRA DESPLANTE DE EDIFICIO	M2	7142.000	7142.000	100
2.- TERRACERIAS.- CORTES EXCAVACIONES, EN CORTES EN MATERIAL B EXTENDIDO Y BANDEADO	M3	16598.000	16598.000	100
20027 REHABILITACION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA EN LAS LOCALIDADES DE PEBLO NUEVO				
1.- PRELIMINARES.- LIMPIA TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO	M2	4363280.000	4363280.000	100
2.- TERRACERIAS.- CORTES EXCAVACIONES, EN CORTES MATERIA B EXTENDIDO Y BANDEADO	M3	9263740.000	9263740.000	100
20028 REHABILITACION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA EN LAS LOCALIDADES DE TRES CABEZAS, CAÑADA DE PIE				
1.- PRELIMINARES, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO	M2	12271.000	12271.000	100
2.- TERRACERIAS, CORTES, EXCAVACIONES, EN CORTES, EN MATERIA B EXTENDIDO Y BANDEADO	M3	16254.000	16254.000	100
20029 REHABILITACION DE OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA EN LAS LOCALIDADES DE CAÑADA DE PIEDRA, CRUZ COLO				
1.- PRELIMINARES, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO	M2	5637.000	5637.000	100
2.- TERACERIAS.- CORTES, EXCAVACIONES EN CORTES EN MATERIA B, EXTENDIDO Y BANDEADO DEL MATERIAL	M2	16788.000	16788.000	100
20030 REHABILITACION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA EN CRUZ COLORADA Y ACOLIHUIA DEL MUNICIPIO DE CHI				
1.- PRELIMINARES.- LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO	M2	4682.000	4682.000	100
2.- TERRACERIAS, CORTES, EXCAVACIONES, EN CORTES EN MATERIA B, EXTENDIDO Y BANDEADO	M3	20599.000	20599.000	100
20031 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL CAMINO TECOLOQUE-EL ZACATONAL, MUNICIO DE CHIGNAHUA				
1.- REAFINAMIENTO, BONIFICACION POR REAFINAMIENTO	KM	2.000	2.000	100
2.- REVESTIMIENTO, EXTRACCION DE LOS MATERIALES, CARGA, ACARREOS, OPERACION DE TENDIDO	M3	1613.000	1613.000	100
EQUIPO PARA AMBULANCIA VENTILADOR MECANICO PARA AMBULANCIA				
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	VENTILADOR MECANICO	1.000	1.000	100
20032 REHABILITACIÓN DE OLLAS DE CAPTACION EN LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS DEL VALLE Y LAS MESAS DEL				
PRELIMINARES.- LIMPIA TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO	M2	17725.000	17725.000	100
TERRACERIAS.- CORTES, EXCAVACIONES, EN CORTES Y ADICIONALES MATERAL B	M3	32898.000	32898.000	100
20033 REHABILITACION DE OLLAS DE CAPTACION EN LAS LOCALIDADES DE LA GLORIA 1A Y 2DA SECCION				
PRELIMINARES.- LIMPIA TRAZO PARA DESPLANTE DE EDIFICIO INCLUYE LOCALIZACION DE EJES	M2	7577.000	7577.000	100
TERRACERIAS.- CORTES, EXCAVACIONES EN MATERIAL "B"	M3	17766.000	17766.000	100

MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

20034 REHABILITACION DE OLLAS DE CAPTACION EN LOCALIDADES DE TZITLA Y LAZARO CARDENAS (TZITLA)				
PRELIMINARES.- LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO	M2	5036.000	5036.000	100
TERRACERIAS, EXCAVACIONES, CORTES EN MATERIAL "B"	M3	25565.000	25565.000	100
20035 CONSTRUCCION DE CASA DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN				
PRELIMINARES LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO	M3	1613.000	1613.000	100
CIMENTACION.- CONCRETO HECHO EN OBRA RECISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA	M3	158.000	158.000	100
ALBAÑILERIA.- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	M2	1673.000	0.000	0
ACABADOS.- IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON PRIMER BASE SOLVENTE PLASTIC	M2	1754.000	0.000	0
INSTALACIONES BASICAS	PZA	4000.000	0.000	0
INSTALACIONES ESPECIALES.- SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ Y DATOS	M	155.000	0.000	0
EQUIPAMIENTO.- SUMINISTRO E INTALACION DE DETECTOR FOTOELECTRICO DE HUMO Y TEMPERATURA	PZA	17000.000	0.000	0
ESTACIONAMIENTO.- LIMPIA Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS	M2	1065.000	0.000	0
EQUIPAMIENTO DE OFICINAS				
EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	PIEZAS	65.000	24.000	36
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	EQUIPO	35.000	1.000	2
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	EQUIPO	4.000	1.000	25
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	EQUIPO	5.000	1.000	20

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ÁNGEL VEGA LÓPEZ
SECRETARIO GENERAL

C. MARCO ANTONIO RUÍZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL