

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
<b>Puebla</b>	17	1	218
<b>Puebla</b>	7	1	218



Total: 24

Información General del Proyecto														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
PUE00160100623041	Mejoramiento Der Casa De Salud De El Tesmolar - 4497	4497	Puebla	Chignahuapan	El Tesmolar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Salud	En Ejecución	
PUE00160100623137	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 4491	4491	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	
PUE00160100623245	Adquisición De Computadoras - 4235	4235	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	
PUE00160100623504	33903 Servicios Integrales - 4484	4484	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 24

Información General del Proyecto															
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	
PUE00160100623041	Mejoramiento De Casa De Salud De El Tesmolar - 4497	4497	Puebla	Chignahuapan	El Tesmolar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Salud	En Ejecución		
PUE00160100623623	Adquisicion De Software Y Hardware - 4224	4224	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución		
PUE00160100624455	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 4188	4188	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución		
PUE00160200647315	Construcción De Sistema De Agua Potable En San Miguel Federnales - 65371	65371	Puebla	Chignahuapan	San Miguel Federnales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	
PUE14140400433987	Terminación De La Reconstrucción De La Carretera Llano Verde-Rinconada De 2,5 Kms. De Longitud Del Km. 15 000 Al Km. 17 600. Ubicada En El Municipio De Chignahuapan, En El Estado De Puebla.	20141451	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	
PUE14140400447678	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Acabados; En El Bachillerato General Digital Num. 38 Llano Verde Clave 21ebh09871	20141419	Puebla	Chignahuapan	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	
PUE15150300561551	Suministro De Equipo Y Equipamiento Especializado Para El Bachillerato General Digital Profesor Arnulfo Perez N. Clave 21ems012p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chignahuapan, Puebla.	20150830	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	
PUE15150300561560	Suministro De Equipo Y Equipamiento Especializado Para El Bachillerato General Digital Num. 142 Michac Clave 21ebh045b, Ubicado En La Localidad De Michac, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	20150888	Puebla	Chignahuapan	Michac	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	
PUE15150300561566	Suministro De Equipo Y Equipamiento Especializado Para El Bachillerato General Digital Num. 144 Acoliuhia Clave 21ebh044c, Ubicado En La Localidad Acoliuhia, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	20150924	Puebla	Chignahuapan	Acolihua	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	
PUE15150400598323	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Tomas Alva Edison Clave 21ebh032u, Ubicado En La Localidad De El Paredón, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	20150988	Puebla	Chignahuapan	El Paredón	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	
PUE15150400598419	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Niños Heroes De Chapultepec Clave 21ebh0383v, Ubicado En La Localidad De Pueblo Nuevo (Peñuelas), Municipio De Chignahuapan, Puebla.	20151001	Puebla	Chignahuapan	Pueblo Nuevo (Peñuelas)	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	
PUE15150400598633	Construcción De Plaza Civics; En El Bachillerato Vicente Suarez Ferrer Clave 21ebh0381x, Ubicado En La Localidad De Matlahuacales De Aquiles Serdán, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	20151013	Puebla	Chignahuapan	Matlahuacales de Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	
PUE15150400598699	Construcción En El Bachillerato Narciso Mendoza Clave 21ebh0658t, Ubicado En La Localidad De Tenextla, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	20151023	Puebla	Chignahuapan	Tenextla	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	
PUE15150400598918	Suministro Para El Bachillerato Jaime Sabines Clave 21ebh0559r, Ubicado En La Localidad De Rinconada, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	20151408	Puebla	Chignahuapan	Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	
PUE15150400612367	Adquisición De Terreno Ubicado En La Carretera Chignahuapan - Tlaxco En El Barrio De Teotlalpan	15058	Puebla	Chignahuapan	Teotlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución		
PUE16160100636556	Remodelacion De La Calle De Las Almas	16007	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	
PUE16160200670347	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Profesor Arnulfo Pérez N. Clave 21ems012p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chignahuapan, Puebla.	20160366	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	
PUE16160200670353	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato General Digital Num. 144 (Acolihua) Clave 21ebh044c, Ubicado En La Localidad De Acoliuhia, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	20160370	Puebla	Chignahuapan	Acolihua	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	
PUE16160200676355	Rehabilitacion De Tejado En El Auditorio De La Localidad De San Jose Corral Blanco	16023	Puebla	Chignahuapan	San José Corral Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	
PUE16160200679011	Construcción De Cancha Comunitaria En La Localidad De Rinconada	16024	Puebla	Chignahuapan	Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	

Total: 24

Información General del Proyecto														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
PUE00160100623041	Mejoramiento Der Casa De Salud De El Tesmolar - 4497	4497	Puebla	Chignahuapan	El Tesmolar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Salud	En Ejecución	
PUE16160200680363	Rehabilitacion De Infraestructura Del Techado De La Presidencia Municipal Segunda Etapa	16036	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016

Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones	
		Decaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		vance Acumulado
							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico				Observaciones
		Decaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
							0.00		Metros lineales	133	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
\$745,282	\$745,282	\$745,282	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA SIN CONTRATAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$131,150	\$131,150	\$131,150	\$131,150	\$131,150	\$131,150	\$131,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	4.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$336,795	\$336,552	\$336,552	\$336,552	\$336,552	\$336,552	\$336,552	100.00	\$0	Lote	77	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$350,000	\$349,949	\$349,949	\$349,949	\$349,949	\$349,949	\$349,949	100.00	\$0	Lote	19	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$350,000	\$349,949	\$349,949	\$349,949	\$349,949	\$349,949	\$349,949	100.00	\$0	Lote	64	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$100,000	\$99,899	\$99,899	\$99,899	\$99,899	\$99,899	\$99,899	100.00	\$0	Lote	57	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$256,917	\$256,383	\$256,383	\$256,383	\$256,383	\$256,383	\$256,383	100.00	\$0	Lote	41	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$336,795	\$336,795	\$336,795	\$335,649	\$335,649	\$335,649	\$335,649	99.66	\$0	Metros Cuadrados	43	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$336,795	\$336,795	\$336,795	\$335,132	\$335,132	\$335,132	\$335,132	99.51	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$336,675	\$336,675	\$336,675	\$336,675	\$336,675	\$336,675	\$336,675	100.00	\$0	Metros Cuadrados	49	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$561,974	\$561,974	\$561,974	\$561,974	\$561,974	\$561,974	\$561,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,867	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$277,617	\$277,617	\$277,617	\$277,617	\$277,617	\$277,617	\$277,617	100.00	\$0	Lote	27	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$638,911	\$638,911	\$638,911	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	64	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$588,586	\$588,586	\$588,586	\$588,586	\$588,586	\$412,876	\$412,876	70.15	\$0	Metros Cuadrados	1,020	0.00	70.15	Financiera: EJERCIDA FINANCIERAMENTE AL 70.15% / Fisica: EJERCIDA FISICAMENTE AL 70.15% / Registro: PAGO DE ANTECIPIO Y IRA ESTIMACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$297,445	\$297,445	\$297,445	\$297,445	\$297,445	\$213,280	\$213,280	71.70	\$0	Metros Cuadrados	761	0.00	71.70	Financiera: AVANCE FINANCIERA AL 71.70% / Fisica: AVANCE FISICO AL 71.70% / Registro: PAGO DE ANTECIPIO Y IRA ESTIMACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico				Observaciones
		Decaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$1,284,829	\$1,284,829	\$1,284,829	\$1,284,829	\$1,284,829	\$385,449	\$385,449	30.00	\$0	Metros Cuadrados	16,867	0.00	30.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO DEL 30% / Fisica: AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Registro: pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
<b>Puebla</b>	17	1	218
<b>Puebla</b>	7	1	218



Total: 24

Información General del Proyecto														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
PUE16160100636556	Remodelación De La Calle De Las Almas	16007	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016
PUE16160200676355	Rehabilitación De Techado En El Auditorio De La Localidad De San Jose Corral Blanco	16023	Puebla	Chignahuapan	San José Corral Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016
PUE16160200679011	Construcción De Cancha Comunitaria En La Localidad De Rinconada	16024	Puebla	Chignahuapan	Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016
PUE16160200680363	Rehabilitación De Infraestructura Del Techado De La Presidencia Municipal Segunda Etapa	16036	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016

Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico				Observaciones
		Decaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	vance Acumulado	
\$561,974	\$561,974	\$561,974	\$561,974	\$561,974	\$561,974	\$561,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,867	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$588,586	\$588,586	\$588,586	\$588,586	\$588,586	\$412,876	\$412,876	70.15	\$0	Metros Cuadrados	1,020	0.00	70.15	Financiera: EJERCIDA FINANCIERAMENTE AL 70.15% / Fisica: EJERCIDA FISICAMENTE AL 70.15% / Registro: PAGO DE ANTICIPO Y IRA ESTIMACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$297,445	\$297,445	\$297,445	\$297,445	\$297,445	\$213,280	\$213,280	71.70	\$0	Metros Cuadrados	761	0.00	71.70	Financiera: AVANCE FINANCIERA AL 71.70% / Fisica: AVANCE FISICO AL 71.70% / Registro: PAGO DE ANTICIPO Y IRA ESTIMACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,284,829	\$1,284,829	\$1,284,829	\$1,284,829	\$1,284,829	\$385,449	\$385,449	30.00	\$0	Metros Cuadrados	16,867	0.00	30.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO DEL 30% / Fisica: AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Registro: pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.