

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Puebla	35	1	218
Puebla	33	1	218

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 68

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	
PUE16160200688429	Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria Manuel Rivera Anaya C.C.P. 21etv0695f - 93725	93725	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	
PUE16160200688430	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Eduardo Arroyo Cruz C.C.T. 21dpr3635n - 93698	93698	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	
PUE16160200688697	Construcción De Unidad Medica En La Localidad De La Gloria Primera Sección - 139372	139372	Puebla	Chignahuapan	La Gloria (Primera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	
PUE16160200693932	Rehabilitación De Camino Llano Verde- San Luis Del Valle-El paredón - 91667	91667	Puebla	Chignahuapan	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	
PUE16160200693933	Rehabilitación De Camino Entronque Carretera -Jonuco Pedernales -San Miguel Pedernales - 93693	93693	Puebla	Chignahuapan	Jonuco Pedernales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	
PUE16160200694185	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Nuevo San Claudio Carretero - 139237	139237	Puebla	Chignahuapan	Nuevo San Claudio (Carretero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	
PUE16160200699357	Rehabilitación De Caminos En El Barrio De Tecoconchila - 93717	93717	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	
PUE16160200699358	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Calapa - 139400	139400	Puebla	Chignahuapan	Calapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	
PUE16160200699360	Rehabilitación De Camino Entronque Piedra Ancha Los Reyes - 91746	91746	Puebla	Chignahuapan	Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	
PUE16160200704833	Construcción De Drenaje Sanitario En El Barrio De Tecoconchila - 93194	93194	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	
PUE16160200704835	Mejoramiento De Comedor En La Primaria Emiliano Zapata C.C.T. 21dpr1575b - 92746	92746	Puebla	Chignahuapan	Acoculco (Alamedilla)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	
PUE16160200704836	Rehabilitación De Camino A La Ex Hacienda De Atlamaxac - 93455	93455	Puebla	Chignahuapan	Atlamaxac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	
PUE16160200704839	Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Ocojala Primera Etapa - 93135	93135	Puebla	Chignahuapan	Ocojala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	
PUE16160200705106	Mejoramiento De Comedor En La Primaria Josefa Ortiz De Domínguez C.C.T. 21dpr0909a - 93242	93242	Puebla	Chignahuapan	San Antonio Matlahuacales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	
PUE16160200705107	Construcción De Un Aula En El Bachillerato General Quetzalcoatl - 139312	139312	Puebla	Chignahuapan	San Antonio Matlahuacales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	
PUE16160200705116	Rehabilitación Del Revestimiento De La Calle Al Cerrito Colorado - 152660	152660	Puebla	Chignahuapan	Ixtlahuaca Barrio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	
PUE16160200710322	Pavimentación De La Calle Lázaro Cárdenas Segunda Etapa - 153437	153437	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	
PUE16160200721064	Conservación De Calles En La Localidad De Acoculco - 92877	92877	Puebla	Chignahuapan	Acoculco (Alamedilla)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	
PUE16160200721323	Construcción De Línea De Conducción En La Localidad De Loma Alta - 92656	92656	Puebla	Chignahuapan	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	
PUE16160200721324	Construcción De Agua Potable En La Localidad De Las Viboras - 96537	96537	Puebla	Chignahuapan	Las Viboras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 68

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE16160200721354	Construcción De Sistema De Agua Potable En San Miguel Pedernales - 91832	91832	Puebla	Chignahuapan	San Miguel Pedernales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA
PUE16160200726534	Rehabilitación De Camino Entronque Carretera Ajolotla-Tenancingo-Cuautelolulco - 92620	92620	Puebla	Chignahuapan	Ajolotla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA
PUE16160200726535	Construcción De Red De Agua Potable En La Localidad De Coacoyunga - 139840	139840	Puebla	Chignahuapan	Coacoyunga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN
PUE16160300786060	Instalación Y Equipamiento De Tanque De Agua Potable En La Localidad De Las Cabras - 286134	286134	Puebla	Chignahuapan	Las Cabras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN
PUE16160300786372	Construcción De Drenaje Pluvial En El Barrio De Tecoonchilla - 286378	286378	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN
PUE16160300786377	Construcción De Depósito De Agua Potable En Acolihua - 92568	92568	Puebla	Chignahuapan	Acolihua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA
PUE16160300786382	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Cuautelolulco - 212779	212779	Puebla	Chignahuapan	Cuautelolulco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA
PUE16160300786387	Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria Rural Federal Elpidio Barríos Cabrera - 212857	212857	Puebla	Chignahuapan	Matlahuacala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA
PUE16160300786392	Construcción De 41 Cuartos Dormitorio En La Localidad De Michac - 93715	93715	Puebla	Chignahuapan	Michac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN
PUE16160300786393	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jonuco Pedernales - 212771	212771	Puebla	Chignahuapan	Jonuco Pedernales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA
PUE16160300786395	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Potrerillos - 212772	212772	Puebla	Chignahuapan	Potrerillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA
PUE16160300786396	Construcción De Baquetas En La Av. Constitución De La Localidad De Rinconada - 93348	93348	Puebla	Chignahuapan	Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN
PUE16160300788970	Construcción De Aulas Y Dirección Con Anexo Sanitario En El Bachiller David Alfaro Siqueiros C.C.T. 21ebh0911w - 92828	92828	Puebla	Chignahuapan	Tres Cabezas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA
PUE16160300789015	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Barrio De Toltempan - 212849	212849	Puebla	Chignahuapan	Toltempan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
Educación	En Ejecución	2016	\$702,845	\$702,845	\$702,845	\$702,845	\$702,845	\$702,845	\$702,845	\$702,845	100.00	\$0	Metros Cuadrados	278	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2016	\$399,923	\$399,923	\$399,923	\$399,923	\$399,923	\$399,923	\$399,923	\$399,923	100.00	\$0	Otros	422	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Salud	En Ejecución	2016	\$661,564	\$661,564	\$661,564	\$661,564	\$661,564	\$661,564	\$661,564	\$661,564	100.00	\$0	Metros Cuadrados	192	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,634,398	\$1,634,398	\$1,634,398	\$1,634,398	\$1,634,398	\$1,634,398	\$1,634,398	\$1,634,398	100.00	\$0	Kilometro	2,891	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance fisico al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$629,781	\$629,781	\$629,781	\$629,781	\$629,781	\$629,781	\$629,781	\$629,781	100.00	\$0	Metros lineales	602	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,036,597	\$2,036,597	\$2,036,597	\$2,036,597	\$2,036,597	\$2,036,597	\$2,036,597	\$2,036,597	100.00	\$0	Metros lineales	181	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance fisico al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$675,905	\$675,905	\$675,905	\$675,905	\$675,905	\$675,905	\$675,905	\$675,905	100.00	\$0	Metros lineales	650	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,948,034	\$1,948,034	\$1,948,034	\$1,948,034	\$1,948,034	\$1,948,034	\$1,948,034	\$1,948,034	100.00	\$0	Otros	219	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$670,690	\$670,690	\$670,690	\$670,690	\$670,690	\$670,690	\$670,690	\$670,690	100.00	\$0	Metros	556	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,146,299	\$1,146,299	\$1,146,299	\$1,146,299	\$1,146,299	\$1,146,299	\$1,146,299	\$1,146,299	100.00	\$0	Metros lineales	16,867	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2016	\$445,903	\$445,903	\$445,903	\$445,903	\$445,903	\$445,903	\$445,903	\$445,903	100.00	\$0	Otros	224	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$504,664	\$504,664	\$504,664	\$504,664	\$504,664	\$504,664	\$504,664	\$504,664	100.00	\$0	Metros lineales	315	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,999,877	\$1,999,877	\$1,999,877	\$1,999,877	\$1,999,877	\$1,999,877	\$1,999,877	\$1,999,877	100.00	\$0	Metros lineales	417	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2016	\$472,992	\$472,992	\$472,992	\$472,992	\$472,992	\$472,992	\$472,992	\$472,992	100.00	\$0	Otros	224	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2016	\$412,783	\$412,783	\$412,783	\$412,783	\$412,783	\$412,783	\$412,783	\$412,783	100.00	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,011	\$500,011	\$500,011	\$500,011	\$500,011	\$500,011	\$500,011	\$500,011	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,504	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$995,706	\$995,706	\$995,706	\$995,706	\$995,706	\$995,706	\$995,706	\$995,706	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,867	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance fisico al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$735,856	\$735,856	\$735,856	\$735,856	\$735,856	\$735,856	\$735,856	\$735,856	100.00	\$0	Metros lineales	1,550	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$483,150	\$483,150	\$483,150	\$483,150	\$483,150	\$483,150	\$483,150	\$483,150	100.00	\$0	Metros lineales	700	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$558,419	\$558,419	\$558,419	\$558,419	\$558,419	\$558,419	\$558,419	\$558,419	100.00	\$0	Metros lineales	171	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$759,267	\$759,267	\$759,267	\$759,267	\$759,267	\$759,267	\$759,267	100.00	\$0	Metros lineales	133	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,998,688	\$1,998,688	\$1,998,688	\$1,998,688	\$1,998,688	\$1,998,688	\$1,998,688	100.00	\$0	Metros lineales	1,550	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$738,512	\$738,512	\$738,512	\$738,512	\$738,512	\$738,512	\$738,512	100.00	\$0	Metros lineales	171	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$555,770	\$555,770	\$555,770	\$555,770	\$555,770	\$555,770	\$555,770	100.00	\$0	Otros	57	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$309,438	\$309,438	\$309,438	\$309,438	\$309,438	\$309,438	\$309,438	100.00	\$0	Metros lineales	16,867	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$300,631	\$300,631	\$300,631	\$300,631	\$300,631	\$300,631	\$300,631	100.00	\$0	Metros cúbicos	505	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$852,484	\$852,484	\$852,484	\$852,484	\$852,484	\$852,484	\$852,484	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2016	\$804,116	\$804,116	\$804,116	\$804,116	\$804,116	\$804,116	\$804,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,772,811	\$1,772,811	\$1,772,811	\$1,772,811	\$1,772,811	\$1,772,811	\$1,772,811	100.00	\$0	Metros Cuadrados	205	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,250,845	\$1,250,845	\$1,250,845	\$1,250,845	\$1,250,845	\$1,250,845	\$1,250,845	100.00	\$0	Metros lineales	133	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$113,155	\$113,155	\$113,155	\$113,155	\$113,155	\$113,155	\$113,155	100.00	\$0	Metros lineales	625	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: EL COSTO DE LA OBRA ES DE \$114,504.44 SE PAGO DE LA SIGUIENTE MANERA \$113,155.23 FISM 2016 \$ 846.04 INTERES GENERADO EN CUENTA BANCARIA FISM 2015 \$ 503.17 INTERES GENERADO EN CUENTA BANCARIA FORTAMUN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$269,058	\$269,058	\$269,058	\$269,058	\$269,058	\$269,058	\$269,058	100.00	\$0	Metros Cuadrados	761	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2016	\$2,069,590	\$2,069,590	\$2,069,590	\$2,069,590	\$2,069,590	\$2,069,590	\$2,069,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$726,410	\$726,410	\$726,410	\$726,410	\$726,410	\$726,410	\$726,410	100.00	\$0	Metros lineales	16,867	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 68

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	
PUE16160200688429	Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria Manuel Rivera Anaya C.C.P. 21etv0695f - 93725	93725	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	
PUE16160200688430	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Eduardo Arroyo Cruz C.C.T. 21dpr3635n - 93698	93698	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	
PUE16160200688697	Construcción De Unidad Medica En La Localidad De La Gloria Primera Sección - 139372	139372	Puebla	Chignahuapan	La Gloria (Primera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	
PUE16160200693932	Rehabilitación De Camino Llano Verde- San Luis Del Valle-El paredón - 91667	91667	Puebla	Chignahuapan	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	
PUE16160200693933	Rehabilitación De Camino Entronque Carretera -Jonuco Pedernales -San Miguel Pedernales - 93693	93693	Puebla	Chignahuapan	Jonuco Pedernales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	
PUE16160200694185	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Nuevo San Claudio Carretero - 139237	139237	Puebla	Chignahuapan	Nuevo San Claudio (Carretero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	
PUE16160200699357	Rehabilitación De Caminos En El Barrio De Tecoconchila - 93717	93717	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	
PUE16160200699358	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Calapa - 139400	139400	Puebla	Chignahuapan	Calapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	
PUE16160200699360	Rehabilitación De Camino Entronque Piedra Ancha Los Reyes - 91746	91746	Puebla	Chignahuapan	Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	
PUE16160200704833	Construcción De Drenaje Sanitario En El Barrio De Tecoconchila - 93194	93194	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	
PUE16160200704835	Mejoramiento De Comedor En La Primaria Emiliano Zapata C.C.T. 21dpr1575b - 92746	92746	Puebla	Chignahuapan	Acoculco (Alamedilla)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	
PUE16160200704836	Rehabilitación De Camino A La Ex Hacienda De Atlamaxac - 93455	93455	Puebla	Chignahuapan	Atlamaxac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	
PUE16160200704839	Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Ocojala Primera Etapa - 93135	93135	Puebla	Chignahuapan	Ocojala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	
PUE16160200705106	Mejoramiento De Comedor En La Primaria Josefa Ortiz De Domínguez C.C.T. 21dpr0909a - 93242	93242	Puebla	Chignahuapan	San Antonio Matlahuacales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	
PUE16160200705107	Construcción De Un Aula En El Bachillerato General Quetzalcoatl - 139312	139312	Puebla	Chignahuapan	San Antonio Matlahuacales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	
PUE16160200705116	Rehabilitación Del Revestimiento De La Calle Al Cerrito Colorado - 152660	152660	Puebla	Chignahuapan	Ixtlahuaca Barrio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	
PUE16160200710322	Pavimentación De La Calle Lázaro Cárdenas Segunda Etapa - 153437	153437	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	
PUE16160200721064	Conservación De Calles En La Localidad De Acoculco - 92877	92877	Puebla	Chignahuapan	Acoculco (Alamedilla)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	
PUE16160200721323	Construcción De Línea De Conducción En La Localidad De Loma Alta - 92656	92656	Puebla	Chignahuapan	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	
PUE16160200721324	Construcción De Agua Potable En La Localidad De Las Viboras - 96537	96537	Puebla	Chignahuapan	Las Viboras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 68

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE16160200721354	Construcción De Sistema De Agua Potable En San Miguel Pedernales - 91832	91832	Puebla	Chignahuapan	San Miguel Pedernales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA
PUE16160200726534	Rehabilitación De Camino Entronque Carretera Ajolotla-Tenancingo-Cuautelolulco - 92620	92620	Puebla	Chignahuapan	Ajolotla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA
PUE16160200726535	Construcción De Red De Agua Potable En La Localidad De Coacoyunga - 139840	139840	Puebla	Chignahuapan	Coacoyunga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN
PUE16160300786060	Instalación Y Equipamiento De Tanque De Agua Potable En La Localidad De Las Cabras - 286134	286134	Puebla	Chignahuapan	Las Cabras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN
PUE16160300786372	Construcción De Drenaje Pluvial En El Barrio De Tecoonchilla - 286378	286378	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN
PUE16160300786377	Construcción De Depósito De Agua Potable En Acolihua - 92568	92568	Puebla	Chignahuapan	Acolihua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA
PUE16160300786382	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Cuautelolulco - 212779	212779	Puebla	Chignahuapan	Cuautelolulco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA
PUE16160300786387	Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria Rural Federal Elpidio Barríos Cabrera - 212857	212857	Puebla	Chignahuapan	Matlahuacala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA
PUE16160300786392	Construcción De 41 Cuartos Dormitorio En La Localidad De Michac - 93715	93715	Puebla	Chignahuapan	Michac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN
PUE16160300786393	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jonuco Pedernales - 212771	212771	Puebla	Chignahuapan	Jonuco Pedernales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA
PUE16160300786395	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Potrerillos - 212772	212772	Puebla	Chignahuapan	Potrerillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA
PUE16160300786396	Construcción De Baquetas En La Av. Constitución De La Localidad De Rinconada - 93348	93348	Puebla	Chignahuapan	Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN
PUE16160300788970	Construcción De Aulas Y Dirección Con Anexo Sanitario En El Bachiller David Alfaro Siqueiros C.C.T. 21ebh0911w - 92828	92828	Puebla	Chignahuapan	Tres Cabezas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA
PUE16160300789015	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Barrio De Toltepan - 212849	212849	Puebla	Chignahuapan	Toltepan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
Educación	En Ejecución	2016	\$702,845	\$702,845	\$702,845	\$702,845	\$702,845	\$702,845	\$702,845	\$702,845	100.00	\$0	Metros Cuadrados	278	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2016	\$399,923	\$399,923	\$399,923	\$399,923	\$399,923	\$399,923	\$399,923	\$399,923	100.00	\$0	Otros	422	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Salud	En Ejecución	2016	\$661,564	\$661,564	\$661,564	\$661,564	\$661,564	\$661,564	\$661,564	\$661,564	100.00	\$0	Metros Cuadrados	192	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,634,398	\$1,634,398	\$1,634,398	\$1,634,398	\$1,634,398	\$1,634,398	\$1,634,398	\$1,634,398	100.00	\$0	Kilometro	2,891	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance fisico al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$629,781	\$629,781	\$629,781	\$629,781	\$629,781	\$629,781	\$629,781	\$629,781	100.00	\$0	Metros lineales	602	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,036,597	\$2,036,597	\$2,036,597	\$2,036,597	\$2,036,597	\$2,036,597	\$2,036,597	\$2,036,597	100.00	\$0	Metros lineales	181	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance fisico al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$675,905	\$675,905	\$675,905	\$675,905	\$675,905	\$675,905	\$675,905	\$675,905	100.00	\$0	Metros lineales	650	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,948,034	\$1,948,034	\$1,948,034	\$1,948,034	\$1,948,034	\$1,948,034	\$1,948,034	\$1,948,034	100.00	\$0	Otros	219	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$670,690	\$670,690	\$670,690	\$670,690	\$670,690	\$670,690	\$670,690	\$670,690	100.00	\$0	Metros	556	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,146,299	\$1,146,299	\$1,146,299	\$1,146,299	\$1,146,299	\$1,146,299	\$1,146,299	\$1,146,299	100.00	\$0	Metros lineales	16,867	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2016	\$445,903	\$445,903	\$445,903	\$445,903	\$445,903	\$445,903	\$445,903	\$445,903	100.00	\$0	Otros	224	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$504,664	\$504,664	\$504,664	\$504,664	\$504,664	\$504,664	\$504,664	\$504,664	100.00	\$0	Metros lineales	315	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,999,877	\$1,999,877	\$1,999,877	\$1,999,877	\$1,999,877	\$1,999,877	\$1,999,877	\$1,999,877	100.00	\$0	Metros lineales	417	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2016	\$472,992	\$472,992	\$472,992	\$472,992	\$472,992	\$472,992	\$472,992	\$472,992	100.00	\$0	Otros	224	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2016	\$412,783	\$412,783	\$412,783	\$412,783	\$412,783	\$412,783	\$412,783	\$412,783	100.00	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,011	\$500,011	\$500,011	\$500,011	\$500,011	\$500,011	\$500,011	\$500,011	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,504	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$995,706	\$995,706	\$995,706	\$995,706	\$995,706	\$995,706	\$995,706	\$995,706	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,867	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance fisico al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$735,856	\$735,856	\$735,856	\$735,856	\$735,856	\$735,856	\$735,856	\$735,856	100.00	\$0	Metros lineales	1,550	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$483,150	\$483,150	\$483,150	\$483,150	\$483,150	\$483,150	\$483,150	\$483,150	100.00	\$0	Metros lineales	700	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$558,419	\$558,419	\$558,419	\$558,419	\$558,419	\$558,419	\$558,419	\$558,419	100.00	\$0	Metros lineales	171	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$759,267	\$759,267	\$759,267	\$759,267	\$759,267	\$759,267	\$759,267	100.00	\$0	Metros lineales	133	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,998,688	\$1,998,688	\$1,998,688	\$1,998,688	\$1,998,688	\$1,998,688	\$1,998,688	100.00	\$0	Metros lineales	1,550	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$738,512	\$738,512	\$738,512	\$738,512	\$738,512	\$738,512	\$738,512	100.00	\$0	Metros lineales	171	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$555,770	\$555,770	\$555,770	\$555,770	\$555,770	\$555,770	\$555,770	100.00	\$0	Otros	57	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$309,438	\$309,438	\$309,438	\$309,438	\$309,438	\$309,438	\$309,438	100.00	\$0	Metros lineales	16,867	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$300,631	\$300,631	\$300,631	\$300,631	\$300,631	\$300,631	\$300,631	100.00	\$0	Metros cúbicos	505	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$852,484	\$852,484	\$852,484	\$852,484	\$852,484	\$852,484	\$852,484	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2016	\$804,116	\$804,116	\$804,116	\$804,116	\$804,116	\$804,116	\$804,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,772,811	\$1,772,811	\$1,772,811	\$1,772,811	\$1,772,811	\$1,772,811	\$1,772,811	100.00	\$0	Metros Cuadrados	205	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,250,845	\$1,250,845	\$1,250,845	\$1,250,845	\$1,250,845	\$1,250,845	\$1,250,845	100.00	\$0	Metros lineales	133	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$113,155	\$113,155	\$113,155	\$113,155	\$113,155	\$113,155	\$113,155	100.00	\$0	Metros lineales	625	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: EL COSTO DE LA OBRA ES DE \$114,504.44 SE PAGO DE LA SIGUIENTE MANERA \$113,155.23 FISM 2016 \$ 846.04 INTERES GENERADO EN CUENTA BANCARIA FISM 2015 \$ 503.17 INTERES GENERADO EN CUENTA BANCARIA FORTAMUN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$269,058	\$269,058	\$269,058	\$269,058	\$269,058	\$269,058	\$269,058	100.00	\$0	Metros Cuadrados	761	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2016	\$2,069,590	\$2,069,590	\$2,069,590	\$2,069,590	\$2,069,590	\$2,069,590	\$2,069,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$726,410	\$726,410	\$726,410	\$726,410	\$726,410	\$726,410	\$726,410	100.00	\$0	Metros lineales	16,867	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.